

## Niederschriftsauszug aus der Sitzung des Bauausschusses Röbel/Müritz vom 24.08.2022

---

### **Top 5      Statusbericht zum BGZ - Frau Hammer BIG (ca. 20 Minuten)**

Frau Hammer: von der DSK BIG-Bau ist die Projektleiterin des Bauvorhabens. Sie stellt sich vor und erläutert, dass Sie bereits seit über 20 Jahren durch die Stadtsanierung mit der Stadt Röbel/Müritz verbunden ist.

Der Statusbericht wird vorgestellt.

Auf folgende Schwerpunkte wird eingegangen:

- Baugeschehen und Baufortschritt
- bereits vergebene Aufträge (22)
- offene Ausschreibungen (17)
- Kostenübersicht und Kostenprognose
- geplante Fertigstellung des gesamten Projektes: Schuljahresbeginn 2024/25

Frau Fischer: ist die beauftragte Objektplanerin. Äußert ihren Stolz zur planmäßigen Fertigstellung des 1. Bauabschnittes (Anbau) zum Schuljahresbeginn 2022/23 trotz der schwierigen Bedingungen.

Schriftführung:  
Stefanie Hahn