

Niederschriftsauszug aus der Sitzung des Bauausschusses Röbel/Müritz vom 08.11.2023

Top 11 Informationen aus dem Bauamt

Herr Hagen erteilt Herrn Tulke das Wort.

- Solzower Weg 2. Bauabschnitt:
 - o im 1. Stichweg Pflasterarbeiten sind abgeschlossen
 - o Teilabnahme für 46. KW geplant
 - o im 2. Stichweg sind Versorgungsleitungen, bis auf Gas und Breitband eingebaut
 - o anschließend erfolgt der Einbau der Frost- und Tragschichten
 - o Fertigstellung noch vor Weihnachten geplant
- An de Wisch:
 - o zurzeit Bautätigkeiten auf 8 Grundstücken
- Jörgenbarg:
 - o Ing. Büro Möller aus Grevesmühlen hat Zuschlag für Planungsleistungen erhalten
 - o CoPartner ist Ing.Büro Klaeser aus Waren (Müritz)
 - o Planung / Erschließung erfolgt in 3 Losen:
 - o Los 1-1. BA Wohngebiet
 - o Los 2- Bau Umgehungsstraße
 - o Los 3- Bau Radweg straßenbegleitend
 - o Planungsanlaufberatung fand am 20. Oktober 2023 statt
- Weiße Brücke:
 - o Planung als Stahl-Holz-Konstruktion liegt dem Bauamt vor
 - o Prüfung der Widerlager muss noch erfolgen
- BGZ (Frau Fischer informiert):
 - o Rückbau der Schadstoffbelastung ist abgeschlossen
 - o Außenanlagen werden momentan fertiggestellt
 - o Estricharbeiten sind abgeschlossen

Schriftführung:
Britta Neudeck