

Niederschriftsauszug aus der Sitzung des Bauausschusses Röbel/Müritz vom 15.05.2024

Top 12 Informationen aus dem Bauamt

Herr Müller erteilt Herrn Tulke das Wort:

- Solzower Weg:
 - o Baumaßnahme zu 97 % fertig gestellt
 - o Bauabnahme ist für den 21. Mai 2024 geplant
- Marienfelder Weg 1. BA und Gehwegsanierung:
 - o Baumaßnahme wurde am 07. Mai 2024 begonnen
 - o geplant ist eine 3-monatige Bauzeit
 - o anschließend erfolgt Deckenerneuerung der Fahrbahn
- Marienfelder Weg 2. BA:
 - o Deckenerneuerung abgeschlossen
 - o Zusammenarbeit aller Beteiligten war sehr gut
 - o Anwohner waren sehr kooperativ
- An de Wisch:
 - o 16 Baustellen auf 27 Bauplätzen
 - o 1 Haus bewohnt, 6 weitere bezugsfertig
- Windeignungsgebiete:
 - o Stellungnahme der Stadt wurde fristgerecht eingereicht
- BGZ:
 - o der Hort wird zum 01. Juni 2024 umziehen
 - o Abnahme der Außenanlagen und Laufbereich erfolgt am 16. Mai 2024
 - o zur Zeit Lieferengpässe für Material im Sanitärbereich
 - o Tragwerk für Turnraum ist fertiggestellt
 - o Austausch des Tragwerkes der Sternwarte für die Sommerferien geplant
 - o Besichtigung durch die Ausschussmitglieder möglich, Bitte um Terminvereinbarung
- Weiße Brücke:
 - o Stahlgerüst ist fertiggestellt
 - o aufgrund des hohen Wasserstandes und aufgeweichten Bodens ist eine Montage auf absehbare Zeit nicht möglich

Schriftführung:
Britta Neudeck