

Niederschriftsauszug
aus der
konstituierende Sitzung des Ausschusses für Bau- und Stadtentwicklung
Röbel/Müritz
vom 04.09.2024

Top 13 Informationen aus dem Bauamt

Herr Sprick übergibt Herrn Tulke das Wort:

- Solzower Weg:
 - o Baumaßnahme ist fertiggestellt, Abnahme erfolgte am 21. Mai 2024
- Marienfelder Weg:
 - o Baubeginn war am 06. Mai 2024
 - o Baumschutz wurde hergestellt
 - o Beleuchtung wurde teilweise demontiert und eingelagert
 - o Bestandsbetonplatten und Borde sind beräumt
 - o Asphalt im Bereich der Rückenstütze für die Borde wurde getrennt
 - o Hauptleitung Trinkwasser ist vollständig verlegt
 - o Hausanschlüsse Trinkwasser werden hergestellt
 - o Reparaturarbeiten an den Schächten des Regenwasserkanals sind abgeschlossen
 - o Instandsetzung des Schmutzwasserkanals ist abgeschlossen
 - o neue Straßeneinläufe sind gesetzt
 - o Kabelverlegung durch Auftragsunternehmen der E.DIS ist nahezu erfolgt
 - o Hausanschlüsse Breitband liegen an den Grundstücken, derzeit wird das Hauptkabel verlegt
 - o zurzeit erfolgt das Setzen der Borde
 - o kommende Woche erfolgt Abstimmung zur Fahrbahnerneuerung (Fräsen und Asphalteinbau)
- „An de Wisch“:
 - o 6 Bauplätze noch unbebaut
 - o Spielplatz – Rückgabe an SOKO Sandkasten
- BGZ:
 - o Statusbericht von Frau Hammer (BIG) liegt allen Ausschussmitgliedern vor
- Weiße Brücke:
 - o Aufstellung ist für die 38. Kalenderwoche geplant
- Anschluss Solarstrom an Strommast Gewerbegebiet:
 - o es liegen 2 Planungen des Antragsstellers zur Leitungstrasse vor

Der Bauausschuss lehnt beide Varianten ab. Die Planung soll über das nordwestlich gelegene Ackergrundstück der FA Heydebreck erfolgen.
- Straßenunterhaltung:
 - o für 2025 Erneuerung der Deckschicht Fahrbahn Warener Chaussee
- Müritzpromenade:
 - o Zustandsbesichtigung durch Bürgermeister und Bauamtsleiter ist erfolgt
 - o Straße muss grundhaft saniert werden
 - o zur Kostenplanung sollten Leistungsphasen 1 und 2 beauftragt werden (Grundlagenermittlung und Vorplanung)

Der Bauausschuss stimmt der Beauftragung zur Durchführung der Kostenplanung an das Ingenieurbüro Kuntermann zu (7 Ja Stimmen, 2 Stimmenthaltungen).

Schriftführung:
Britta Neudeck